LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA
TAHUN ANGGRAN 2017
PEMERINTAHAN DESA WONOKERTO KECAMATAN GUCIALIT LUMAJANG

Pagu Desa : Rp. 826.669.000

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	% CAPAIAN OUTPUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	10
1	PENDAPATAN								
1.2	Pendapatan transfer								
1.2.1	Dana Desa								
	- TAHAP PERTAMA				496,001,400	-	496,001,400	-	
	- TAHAP KEDUA				330,667,600	-	330,667,600	-	
	JUMLAH PENDAPATAN				**826,669,000**	-	826,669,000	-	
2	BELANJA BANTUAN KE DESA								
2.1	**Bidang penyelenggaran pemerintahan**								
2.2	**Bidang pembangunan Desa**				**826,669,000**	**-**	**646,385,000**		
2.2.1	Pembangunan,pemanfaatan dan pemeliharaan infrastuktur dan lingkungan Desa	Pembangunan drainase Dusun Wonoasih RT 03 RW 01	228 x 0,5 m	swakelola	104,573,000	-	104,573,000	-	
2.2.2	Pembangunan,pemanfaatan dan pemeliharaan infrastuktur dan lingkungan Desa	Pembanguna drainase dan gorong-gorong Dusun Wonosari RT 03 RW 03	1 Paket (142 x 0,5 saluran tepi) (p.5 x l.1,9 x t.2 m gorong2)	swakelola	80,845,000	-	80,845,000	-	
2.2.3	Pembangunan,pemanfaatan dan pemeliharaan infrastuktur dan lingkungan Desa	Pembangunan rabat jalan Dsn Wonoasih RT 01	170 x 1,8 m	swakelola	35,217,000	-	35,217,000	-	
2.2.4	Pembangunan,pemanfaatan dan pemeliharaan infrastuktur dan lingkungan Desa	Pembangunan rabat jalan Dsn Wonosari RT 04	95 x 2 m	swakelola	22,397,000	-	22,397,000	-	

2.2.5	Pembangunan,pemanfaatan dan pemeliharaan infrastuktur dan lingkungan Desa	Pembangunan Rabat Dusun Wonoayu RT 03	265 x 2,5 m	swakelola	70,377,000	-	70,377,000	-	
2.2.6	Pembangunan,pemanfaatan dan pemeliharaan infrastuktur dan lingkungan Desa	Pembangunan jalan lapen Dusun Wonorejo RW 8	976 x 2,50 m	swakelola	200,239,000	-	200,239,000	-	
2.2.7	Pembangunan,pemanfaatan dan pemeliharaan infrastuktur dan lingkungan Desa	Pembangunan Rabat Dusun Wonoayu RT 01 RW 05	58 x 1,6 m	swakelola	12,570,000	-	12,570,000	-	
2.2.8	Pembangunan,pemanfaatan dan pemeliharaan infrastuktur dan lingkungan Desa	Pembangunan rabat jalan makam Dusun Wonorejo RT 05	58 x 1,5 m	swakelola	11,928,000	-	11,928,000	-	
2.2.9	Pembangunan,pemanfaatan dan pemeliharaan infrastuktur dan lingkungan Desa	Pembangunan jalan lapen Dusun Wonoasih RT 01 RW 01	433 x 3,00 m	swakelola	108,239,000	-	108,239,000	-	
2.2.10	Pembangunan,pemanfaatan dan pemeliharaan infrastuktur dan lingkungan Desa	Pembangunan jalan lapen Wonoasih - Wonosari	880 x 2,50 m	swakelola	180,284,000	-	180,284,000	-	
2.3	**Bidang pemberdayaan masyarakat**				-	-		-	
2.4	**Bidang pembinaan kemasyarakatan**				-	-		-	
2.5	**Bidang tak tertuga**								
	JUMLAH BELANJA				**826,669,000**	**-**	**826,669,000**	**-**	
3	PEMBIAYAAN				-	-	-		
3.1	Pengeluaran pembiayaan								
3.1.2	Penyertaan modal Desa								
	- Modal Awal				-	-	-		
	- Pengembangan Usaha				-	-	-		
	JUMLAH PEMBIAYAAN								
	JUMLAH				-	-	-		
	(PENDAPATAN-BELANJA-PEMBIAYAAN)								

Disetujui oleh,
Wonokerto, Mei 2017
Kepala Desa Wonokerto

Bendahara Desa

ABDUL ROHMAN

Hj.IMMA SAROH

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA
TAHUN ANGGRAN 2017
PEMERINTAHAN DESA WONOKERTO KECAMATAN GUCIALIT LUMAJANG

Pagu Desa : Rp. 826.669.000

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	% CAPAIAN OUTPUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	10
1	PENDAPATAN								
1.2	Pendapatan transfer								
1.2.1	Dana Desa								
	- TAHAP PERTAMA				496,001,400	491,686,000	4,315,400	99.1	
	- TAHAP KEDUA				330,667,600	-	330,667,600	-	
	JUMLAH PENDAPATAN				**826,669,000**	491,686,000	334,983,000	59.5	
2	BELANJA BANTUAN KE DESA								
2.1	**Bidang penyelenggaran pemerintahan**								
2.2	**Bidang pembangunan Desa**				**826,669,000**	**491,686,000**	**333,583,000**		
2.2.1	Pembangunan,pemanfaatan dan pemeliharaan infrastuktur dan lingkungan Desa	Pembangunan drainase Dusun Wonoasih RT 03 RW 01	228 x 0,5 m	swakelola	104,573,000	-	104,573,000	-	
2.2.2	Pembangunan,pemanfaatan dan pemeliharaan infrastuktur dan lingkungan Desa	Pembanguna drainase dan gorong-gorong Dusun Wonosari RT 03 RW 03	1 Paket (142 x 0,5 saluran tepi) (p.5 x l.1,9 x t.2 m gorong2)	swakelola	80,845,000	-	80,845,000	-	
2.2.3	Pembangunan,pemanfaatan dan pemeliharaan infrastuktur dan lingkungan Desa	Pembangunan rabat jalan Dsn Wonoasih RT 01	170 x 1,8 m	swakelola	35,217,000	-	35,217,000	-	
2.2.4	Pembangunan,pemanfaatan dan pemeliharaan infrastuktur dan lingkungan Desa	Pembangunan rabat jalan Dsn Wonosari RT 04	95 x 2 m	swakelola	22,397,000	-	22,397,000	-	

2.2.5	Pembangunan,pemanfaatan dan pemeliharaan infrastuktur dan lingkungan Desa	Pembangunan Rabat Dusun Wonoayu RT 03	265 x 2,5 m	swakelola	70,377,000	-	70,377,000	-	
2.2.6	Pembangunan,pemanfaatan dan pemeliharaan infrastuktur dan lingkungan Desa	Pembangunan jalan lapen Dusun Wonorejo RW 8	976 x 2,50 m	swakelola	200,239,000	198,839,000	1,400,000	99.3	
2.2.7	Pembangunan,pemanfaatan dan pemeliharaan infrastuktur dan lingkungan Desa	Pembangunan Rabat Dusun Wonoayu RT 01 RW 05	58 x 1,6 m	swakelola	12,570,000	6,824,000	5,746,000	54.3	
2.2.8	Pembangunan,pemanfaatan dan pemeliharaan infrastuktur dan lingkungan Desa	Pembangunan rabat jalan makam Dusun Wonorejo RT 05	58 x 1,5 m	swakelola	11,928,000	-	11,928,000	-	
2.2.9	Pembangunan,pemanfaatan dan pemeliharaan infrastuktur dan lingkungan Desa	Pembangunan jalan lapen Dusun Wonoasih RT 01 RW 01	433 x 3,00 m	swakelola	108,239,000	107,139,000	1,100,000	99.0	
2.2.10	Pembangunan,pemanfaatan dan pemeliharaan infrastuktur dan lingkungan Desa	Pembangunan jalan lapen Wonoasih - Wonosari	880 x 2,50 m	swakelola	180,284,000	178,884,000	1,400,000	99.2	
2.3	**Bidang pemberdayaan masyarakat**				-	-		-	
2.4	**Bidang pembinaan kemasyarakatan**				-	-		-	
2.5	**Bidang tak tertuga**								
	JUMLAH BELANJA				**826,669,000**	**491,686,000**	**334,983,000**	**59.5**	
3	PEMBIAYAAN				-	-	-		
3.1	Pengeluaran pembiayaan								
3.1.2	Penyertaan modal Desa								
	- Modal Awal				-	-	-		
	- Pengembangan Usaha				-	-	-		
	JUMLAH PEMBIAYAAN								
	JUMLAH				-	-	-		
	(PENDAPATAN-BELANJA-PEMBIAYAAN)								

Disetujui oleh,

Wonokerto, Agustus 2017

Kepala Desa Wonokerto

Bendahara Desa

ABDUL ROHMAN

Hj.IMMA SAROH

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA
TAHUN ANGGRAN 2017
PEMERINTAHAN DESA WONOKERTO KECAMATAN GUCIALIT LUMAJANG

Pagu Desa : Rp. 826.669.000

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	% CAPAIAN OUTPUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	10
1	PENDAPATAN								
1.2	Pendapatan transfer								
1.2.1	Dana Desa								
	- TAHAP PERTAMA				496,001,400	491,868,000	4,133,400	99.2	
	- TAHAP KEDUA				330,667,600	252,494,816	78,172,784	76.4	
	JUMLAH PENDAPATAN				**826,669,000**	744,362,816	82,306,184	90.0	
2	BELANJA BANTUAN KE DESA								
2.1	**Bidang penyelenggaran pemerintahan**								
2.2	**Bidang pembangunan Desa**				**826,669,000**	**744,362,816**	**82,306,184**		
2.2.1	Pembangunan,pemanfaatan dan pemeliharaan infrastuktur dan lingkungan Desa	Pembangunan drainase Dusun Wonoasih RT 03 RW 01	228 x 0,5 m	swakelola	104,573,000	81,316,000	23,257,000	77.8	
2.2.2	Pembangunan,pemanfaatan dan pemeliharaan infrastuktur dan lingkungan Desa	Pembanguna drainase dan gorong-gorong Dusun Wonosari RT 03 RW 03	1 Paket (142 x 0,5 saluran tepi) (p.5 x l.1,9 x t.2 m gorong2)	swakelola	80,845,000	70,000,000	10,845,000	86.6	
2.2.3	Pembangunan,pemanfaatan dan pemeliharaan infrastuktur dan lingkungan Desa	Pembangunan rabat jalan dsn wonosari RT 01 RW 03	78x2x0,10 m	swakelola	17,217,000	-	17,217,000	-	
2.2.4	Pembangunan,pemanfaatan dan pemeliharaan infrastuktur dan lingkungan Desa	Pembangunan rabat jalan Dsn Wonosari RT 04	95 x 2 m	swakelola	22,397,000	17,170,408	5,226,592	76.7	

2.2.5	Pembangunan,pemanfaatan dan pemeliharaan infrastuktur dan lingkungan Desa	Pembangunan Rabat Dusun Wonoayu RT 03	265 x 2,5 m	swakelola	70,377,000	70,377,000	-	100.0	
2.2.6	Pembangunan,pemanfaatan dan pemeliharaan infrastuktur dan lingkungan Desa	Pembangunan jalan lapen Dusun Wonorejo RW 8	976 x 2,50 m	swakelola	200,239,000	198,839,000	1,400,000	99.3	
2.2.7	Pembangunan,pemanfaatan dan pemeliharaan infrastuktur dan lingkungan Desa	Pembangunan Rabat Dusun Wonoayu RT 01 RW 05	58 x 1,6 m	swakelola	12,570,000	12,570,000	-	100.0	
2.2.8	Pembangunan,pemanfaatan dan pemeliharaan infrastuktur dan lingkungan Desa	Pembangunan rabat jalan makam Dusun Wonorejo RT 05	58 x 1,5 m	swakelola	11,928,000	8,067,408	3,860,592	67.6	
2.2.9	Pembangunan,pemanfaatan dan pemeliharaan infrastuktur dan lingkungan Desa	Pembangunan jalan lapen Dusun Wonoasih RT 01 RW 01	433 x 3,00 m	swakelola	108,239,000	107,139,000	1,100,000	99.0	
2.2.10	Pembangunan,pemanfaatan dan pemeliharaan infrastuktur dan lingkungan Desa	Pembangunan jalan lapen Wonoasih - Wonosari	880 x 2,50 m	swakelola	180,284,000	178,884,000	1,400,000	99.2	
	Pembangunan,pemanfaatan dan pemeliharaan infrastuktur dan lingkungan Desa	Pembangunan rabat jalan dsn wonoayu RT 01 RW 05	107x1,5x0,10 m	swakelola	18,000,000		18,000,000	-	
2.3	**Bidang pemberdayaan masyarakat**				-	-		-	
2.4	**Bidang pembinaan kemasyarakatan**				-	-		-	
2.5	**Bidang tak tertuga**								
	JUMLAH BELANJA				**826,669,000**	**744,362,816**	**82,306,184**	**90.0**	
3	PEMBIAYAAN				-	-	-		
3.1	Pengeluaran pembiayaan								
3.1.2	Penyertaan modal Desa								
	- Modal Awal				-	-	-		
	- Pengembangan Usaha				-	-	-		
	JUMLAH PEMBIAYAAN								
	JUMLAH				-	-	-		
	(PENDAPATAN-BELANJA-PEMBIAYAAN)								

Disetujui oleh,
Wonokerto, September 2017
Kepala Desa Wonokerto

Bendahara Desa

ABDUL ROHMAN

Hj.IMMA SAROH

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA
TAHUN ANGGRAN 2017
PEMERINTAHAN DESA WONOKERTO KECAMATAN GUCIALIT LUMAJANG

Pagu Desa : Rp. 826.669.000

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	% CAPAIAN OUTPUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	10
1	PENDAPATAN								
1.2	Pendapatan transfer								
1.2.1	Dana Desa								
	- TAHAP PERTAMA				496,001,400	491,868,000	4,133,400	99.2	
	- TAHAP KEDUA				330,667,600	303,106,224	27,561,376	91.7	
	JUMLAH PENDAPATAN				**826,669,000**	794,974,224	31,694,776	96.2	
2	BELANJA BANTUAN KE DESA								
2.1	**Bidang penyelenggaran pemerintahan**								
2.2	**Bidang pembangunan Desa**				**826,669,000**	**794,792,224**	**31,876,776**		
2.2.1	Pembangunan,pemanfaatan dan pemeliharaan infrastuktur dan lingkungan Desa	Pembangunan drainase Dusun Wonoasih RT 03 RW 01	228 x 0,5 m	swakelola	104,573,000	104,573,000	-	100.0	
2.2.2	Pembangunan,pemanfaatan dan pemeliharaan infrastuktur dan lingkungan Desa	Pembanguna drainase dan gorong-gorong Dusun Wonosari RT 03 RW 03	1 Paket (142 x 0,5 saluran tepi) (p.5 x l.1,9 x t.2 m gorong2)	swakelola	80,845,000	70,000,000	10,845,000	86.6	
2.2.3	Pembangunan,pemanfaatan dan pemeliharaan infrastuktur dan lingkungan Desa	Pembangunan rabat jalan dsn wonosari RT 01 RW 03	78x2x0,10 m	swakelola	17,217,000	9,172,408	8,044,592	53.3	
2.2.4	Pembangunan,pemanfaatan dan pemeliharaan infrastuktur dan lingkungan Desa	Pembangunan rabat jalan Dsn Wonosari RT 04	95 x 2 m	swakelola	22,397,000	17,170,408	5,226,592	76.7	

2.2.5	Pembangunan,pemanfaatan dan pemeliharaan infrastuktur dan lingkungan Desa	Pembangunan Rabat Dusun Wonoayu RT 03	265 x 2,5 m	swakelola	70,377,000	70,377,000	-	100.0	
2.2.6	Pembangunan,pemanfaatan dan pemeliharaan infrastuktur dan lingkungan Desa	Pembangunan jalan lapen Dusun Wonorejo RW 8	976 x 2,50 m	swakelola	200,239,000	198,839,000	1,400,000	99.3	
2.2.7	Pembangunan,pemanfaatan dan pemeliharaan infrastuktur dan lingkungan Desa	Pembangunan Rabat Dusun Wonoayu RT 01 RW 05	58 x 1,6 m	swakelola	12,570,000	12,570,000	-	100.0	
2.2.8	Pembangunan,pemanfaatan dan pemeliharaan infrastuktur dan lingkungan Desa	Pembangunan rabat jalan makam Dusun Wonorejo RT 05	58 x 1,5 m	swakelola	11,928,000	8,067,408	3,860,592	67.6	
2.2.9	Pembangunan,pemanfaatan dan pemeliharaan infrastuktur dan lingkungan Desa	Pembangunan jalan lapen Dusun Wonoasih RT 01 RW 01	433 x 3,00 m	swakelola	108,239,000	107,139,000	1,100,000	99.0	
2.2.10	Pembangunan,pemanfaatan dan pemeliharaan infrastuktur dan lingkungan Desa	Pembangunan jalan lapen Wonoasih - Wonosari	880 x 2,50 m	swakelola	180,284,000	178,884,000	1,400,000	99.2	
	Pembangunan,pemanfaatan dan pemeliharaan infrastuktur dan lingkungan Desa	Pembangunan rabat jalan dsn wonoayu RT 01 RW 05	107x1,5x0,10 m	swakelola	18,000,000	18,000,000	-	100.0	
2.3	**Bidang pemberdayaan masyarakat**				-	-		-	
2.4	**Bidang pembinaan kemasyarakatan**				-	-		-	
2.5	**Bidang tak tertuga**								
	JUMLAH BELANJA				**826,669,000**	**794,792,224**	**31,876,776**	**96.1**	
3	PEMBIAYAAN				-	-	-		
3.1	Pengeluaran pembiayaan								
3.1.2	Penyertaan modal Desa								
	- Modal Awal				-	-	-		
	- Pengembangan Usaha				-	-	-		
	JUMLAH PEMBIAYAAN								
	JUMLAH				-	-	-		
	(PENDAPATAN-BELANJA-PEMBIAYAAN)								

Disetujui oleh,

Wonokerto, Nopember 2017

Kepala Desa Wonokerto

Hj.IMMA SAROH

Bendahara Desa

ABDUL ROHMAN

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA
TAHUN ANGGRAN 2017
PEMERINTAHAN DESA WONOKERTO KECAMATAN GUCIALIT LUMAJANG

Pagu Desa : Rp. 826.669.000

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	% CAPAIAN OUTPUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	10
1	PENDAPATAN								
1.2	Pendapatan transfer								
1.2.1	Dana Desa								
	- TAHAP PERTAMA				496,001,400	492,929,408	3,071,992	99.4	
	- TAHAP KEDUA				330,667,600	337,907,000	(7,239,400)	102.2	
	JUMLAH PENDAPATAN				**826,669,000**	830,836,408	(4,167,408)	100.5	
2	BELANJA BANTUAN KE DESA								
2.1	**Bidang penyelenggaran pemerintahan**								
2.2	**Bidang pembangunan Desa**				**826,669,000**	**822,769,000**	**3,900,000**		
2.2.1	Pembangunan,pemanfaatan dan pemeliharaan infrastuktur dan lingkungan Desa	Pembangunan drainase Dusun Wonoasih RT 03 RW 01	228 x 0,5 m	swakelola	104,573,000	104,573,000	-	100.0	
2.2.2	Pembangunan,pemanfaatan dan pemeliharaan infrastuktur dan lingkungan Desa	Pembanguna drainase dan gorong-gorong Dusun Wonosari RT 03 RW 03	1 Paket (142 x 0,5 saluran tepi) (p.5 x l.1,9 x t.2 m gorong2)	swakelola	80,845,000	80,845,000	-	100.0	
2.2.3	Pembangunan,pemanfaatan dan pemeliharaan infrastuktur dan lingkungan Desa	Pembangunan rabat jalan dsn wonosari RT 01 RW 03	78x2x0,10 m	swakelola	17,217,000	17,217,000	-	100.0	
2.2.4	Pembangunan,pemanfaatan dan pemeliharaan infrastuktur dan lingkungan Desa	Pembangunan rabat jalan Dsn Wonosari RT 04	95 x 2 m	swakelola	22,397,000	22,397,000	-	100.0	

2.2.5	Pembangunan,pemanfaatan dan pemeliharaan infrastuktur dan lingkungan Desa	Pembangunan Rabat Dusun Wonoayu RT 03	265 x 2,5 m	swakelola	70,377,000	70,377,000	-	100.0	
2.2.6	Pembangunan,pemanfaatan dan pemeliharaan infrastuktur dan lingkungan Desa	Pembangunan jalan lapen Dusun Wonorejo RW 8	976 x 2,50 m	swakelola	200,239,000	198,839,000	1,400,000	99.3	
2.2.7	Pembangunan,pemanfaatan dan pemeliharaan infrastuktur dan lingkungan Desa	Pembangunan Rabat Dusun Wonoayu RT 01 RW 05	58 x 1,6 m	swakelola	12,570,000	12,570,000	-	100.0	
2.2.8	Pembangunan,pemanfaatan dan pemeliharaan infrastuktur dan lingkungan Desa	Pembangunan rabat jalan makam Dusun Wonorejo RT 05	58 x 1,5 m	swakelola	11,928,000	11,928,000	-	100.0	
2.2.9	Pembangunan,pemanfaatan dan pemeliharaan infrastuktur dan lingkungan Desa	Pembangunan jalan lapen Dusun Wonoasih RT 01 RW 01	433 x 3,00 m	swakelola	108,239,000	107,139,000	1,100,000	99.0	
2.2.10	Pembangunan,pemanfaatan dan pemeliharaan infrastuktur dan lingkungan Desa	Pembangunan jalan lapen Wonoasih - Wonosari	880 x 2,50 m	swakelola	180,284,000	178,884,000	1,400,000	99.2	
	Pembangunan,pemanfaatan dan pemeliharaan infrastuktur dan lingkungan Desa	Pembangunan rabat jalan dsn wonoayu RT 01 RW 05	107x1,5x0,10 m	swakelola	18,000,000	18,000,000	-	100.0	
2.3	**Bidang pemberdayaan masyarakat**				-	-		-	
2.4	**Bidang pembinaan kemasyarakatan**				-	-		-	
2.5	**Bidang tak tertuga**								
	JUMLAH BELANJA				**826,669,000**	**822,769,000**	**3,900,000**	**99.5**	
3	PEMBIAYAAN				-	-	-		
3.1	Pengeluaran pembiayaan								
3.1.2	Penyertaan modal Desa								
	- Modal Awal				-	-	-		
	- Pengembangan Usaha				-	-	-		
	JUMLAH PEMBIAYAAN								
	JUMLAH				-	-	-		
	(PENDAPATAN-BELANJA-PEMBIAYAAN)								

Disetujui oleh,

Wonokerto, Nopember 2017

Kepala Desa Wonokerto

Hj.IMMA SAROH

Bendahara Desa

ABDUL ROHMAN